

Bỉm Sơn, ngày 11 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO

Giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (năm 2017)  
Tên dự án: Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bỉm Sơn

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

### I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

(Theo nội dung thông tin tại báo cáo Quý II năm 2017)

### II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN:

#### 1. Tình hình thực hiện dự án:

##### 1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

- Công tác lập TKKT-DT: Đã hoàn thành;
- Công tác GPMB và tái định cư: Không có;
- Công tác đấu thầu: Đã hoàn thành công tác đấu thầu các gói thầu;
- Công tác thực hiện hợp đồng: Các hợp đồng thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

##### 1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:

- Chi phí tư vấn: 2.351 triệu đồng
- Chi phí xây dựng công trình: 46.760 triệu đồng
- Chi phí khác: 591 triệu đồng

##### 1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

- Quản lý vốn đúng quy định
- Lũy kế giải ngân cả dự án đến hết kỳ báo cáo: 33.554 triệu đồng

##### 1.4. Chất lượng công việc đạt được: Đảm bảo các quy định về quản lý chất lượng trong hoạt động xây dựng

##### 1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: Không

##### 1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án: Không

#### 2. Công tác quản lý dự án:

##### 2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: Triển khai lập, phê duyệt TK và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo phù hợp với tiến độ chung và nguồn vốn bố trí cho dự án.

##### 2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:

- Tổ chức thi công xây dựng gói thầu xây dựng trung tâm hội nghị - nhà hội nghị (gói 03): từ 25/7/2015 đến 7/2015;
- Tổ chức thi công, lắp đặt gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị (gói 05): từ 26/12/2016 đến 7/2015;
- Tổ chức xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật (gói 04): từ 29/5/2017 đến nay.

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu: Kết quả đạt được đảm bảo so với kế hoạch đề ra.

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn làm đại diện chủ đầu tư thực hiện; đảm bảo công tác quản lý chất lượng và hiệu lực quản lý dự án.

### **3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:**

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Thông tin báo cáo đảm bảo tính chính xác và trung thực.

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án.

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: Không.

### **III. TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN:**

1. Tình hình thực hiện dự án: Các giai đoạn tổ chức đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn thực hiện đầu tư tuân thủ đúng trình tự, quy mô của dự án. Chất lượng, tiến độ thực hiện phù hợp với quy định hiện hành về đầu tư xây dựng và chủ trương đầu tư đã phê duyệt.

2. Công tác quản lý dự án: do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn làm đại diện chủ đầu tư thực hiện; đảm bảo công tác quản lý chất lượng và hiệu lực quản lý dự án.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Việc xử lý các thông tin báo cáo kịp thời kể từ khi nhận được báo cáo để phản hồi kịp thời, tránh gây hậu quả bất lợi cho dự án.

### **IV. KIẾN NGHỊ:** Không./.

(Kèm theo phụ biểu 07) *h7*

#### **Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- Lưu: VT, TCKH.



**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN**

- Tên dự án:  
Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn
- Chủ đầu tư:  
UBND thị xã Bim Sơn
- Địa điểm thực hiện:  
Phường Ba Dinh, thị xã Bim Sơn
- Tổng mức đầu tư:  
57.551 triệu đồng
- Tổng dự toán:  
53.569 triệu đồng
- Kế hoạch vốn trong năm của dự án: 14.140 triệu đồng
- Lũy kế kinh phí cho dự án: 34.313 triệu đồng

TT	Tên hạng mục/Gói thầu	Giá trị (triệu đồng)	Nguồn vốn	Tiền độ thực hiện	Trong kỳ báo cáo		Lũy kế giá trị thực hiện	Lũy kế giải ngân	Thất thoát, lỗ phí được phát hiện	Dự kiến thời gian hoàn thành	Ghi chú
					Giá trị thực hiện	Giải ngân					
1	Gói thầu 03: Xây dựng trung tâm hội nghị - Nhà hội nghị (bao gồm cả chi phí né nát thủ tài cọc)	34.819	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% chi phí xây dựng; UBND thị xã Bim Sơn huy động các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư 50% chi phí xây dựng còn lại và các chi phí khác	100%	12.029				34.819	26.237	Đã HT
3	Gói thầu 04: Xây dựng công trình	5.225	nt	80%	4.200				4.200	2.990	Quý I/2018

	phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật							
3	Gói thầu 05: Cung cấp và lắp đặt thiết bị	7.740	Ngân sách thị xã	100%	7.340	7.740	1.979	Đã HT
3	Khảo sát địa chất công trình xây dựng	191,7	nt	100%		191,7	191,7	nt
5	Lập dự án đầu tư	294,8	nt	100%		212,3	212,3	nt
6	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.145	nt	100%		1030	824	nt
7	Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	115	nt	100%		115	115	nt
8	Bảo hiểm công trình	133	nt	100%		133	133	Theo tiến độ dự án
9	Giám sát công trình	917	nt	96%	451,6	880	463	Theo tiến độ dự án
10	Giám sát, đánh giá hồ sơ dự án	87,5	nt	100%		43,9	43,9	Theo tiến độ dự án