

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *205* /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày *10* tháng *10* năm 2017

V/v rà soát tiến độ và đề xuất  
điều chuyển, bổ sung kế hoạch  
vốn ODA và vay ưu đãi năm 2017;  
kế hoạch năm 2018.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Văn bản số 4429/SKHĐT-KTĐN ngày 21/9/2017 về việc rà soát tiến độ và đề xuất điều chuyển, bổ sung kế hoạch vốn ODA và vay ưu đãi năm 2017; kế hoạch năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo nội dung tại các Phụ biểu kèm theo.

*(Gồm các phụ biểu 1, 2, 4; Phụ biểu 3 theo yêu cầu của Văn bản số 4429/SKHĐT-KTĐN thị xã không đề xuất ứng trước kế hoạch vốn)*

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH.



**Bùi Huy Hùng**

**QUY TRÌNH HIỆN ĐÓNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN ODA NĂM 2017**  
 UBND-TC/KH ngày 10/2017 của UBND thị xã Bim Sơn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục chương trình dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư			Ước giá trị khởi lượng thực hiện						Giá trị giải ngân						Khả quát về tiến độ thực hiện (Để nghị nêu rõ những công việc đã hoàn thành, những công việc đang triển khai, dự kiến khởi lượng thực hiện đạt bao nhiêu phần trăm, những khó khăn vướng mắc)									
			Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng	Tổng số	Vốn ODA	Vốn đối ứng		Tổng số								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Tổng số		245,170	41,332	203,838	0	0	58,298	49,798	8,500	216,768	184,829	31,939	26,824	24,142	2,682	195,829	163,843	31,986	11,566	8,614	2,952					
*	Dự án đã hoàn thành																										
*	Dự án chuyển tiếp		245,170	41,332	203,838	0	0	58,298	49,798	8,500	216,768	184,829	31,939	26,824	24,142	2,682	195,829	163,843	31,986	11,566	8,614	2,952					
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	245,170	41,332	203,838			58,298	49,798	8,500	216,768	184,829	31,939	26,824	24,142	2,682	195,829	163,843	31,986	11,566	8,614	2,952					
*	Dự án khởi công mới																										
*	Dự án chuẩn bị đầu tư																										

- Cơ bản hoàn thành các tuyến chính, trạm xử lý nước thải; đang thực hiện các đường đầu nối và một số công tác hoàn trả; khởi lượng ước đạt khoảng 98%.  
 - Đối với phần bổ sung: Đang tổ chức thi công (thang mục tuyển thoát nước mưa, nước thải, trạm bơm), khởi lượng ước đạt 65%



