

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *SS* /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2018

V/v Báo cáo tình hình thực hiện
các chương trình, dự án ODA
quý IV năm 2017

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số 6248/SKHĐT-KTĐN ngày 25/12/2017 về việc Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý IV năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo nội dung tại các phụ lục kèm theo.

(Gồm các phụ biểu 3,4; Phụ biểu 1,2,5 theo yêu cầu của Văn bản số 6248/SKHĐT-KTĐN không có nội dung cần báo cáo)

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch & Đầu tư và UBND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKH.




Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI
Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: Triệu VNĐ

STT	Tên chương trình, dự án	Nhà tài trợ	Loại tài trợ	Phương thức tài trợ	Thời gian Bắt đầu - Kết thúc	Tổng vốn theo Hiệp định về ODA và vốn vay ưu đãi	Lấy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo			Kế hoạch hàng năm	Lấy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo				Giải ngân trong quý báo cáo									
							Tổng số	Trong đó			Tỷ lệ giải ngân (%)	Tổng số	Trong đó			Tỷ lệ (%) so với KH năm	Tổng số	Trong đó						
								XDCB	HCSN				CVL	HTNS	XDCB			HCSN	CVL	HTNS	XDCB	HCSN	CVL	HTNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= (7)/(6)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)= (14)/(13)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	TỔNG SỐ					203.838	167.424	167.424		1	29.798	12.195	12.195						0	3.581	3.581			
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã	WB	Vốn vay	Hỗ trợ dự án	2011-2017	203.838,0	167.423,9	167.423,9			29.798,0	12.194,5	12.194,5					40,92%	3.580,8	3.580,8				
	Ghi chú																							



PHỤ ĐÍNH GSDG 5.4
ĐỘ GIẢI NGÂN VỐN ĐỐI ƯNG
Quý III năm 2017

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Tên chương trình, dự án	Thời gian Bắt đầu - Kết thúc	Vốn đối ứng theo Quyết định đầu tư				Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo				Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo				Giải ngân trong quý báo cáo										
			Số QĐ (ngày, tháng, năm)	Tổng số	Trong đó			Kế hoạch năm	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Tỷ lệ (%) so với KH năm	Trong đó			Tỷ lệ (%) so với KH năm							
					Cân đối từ NSTW	Cân đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí			Huy động từ các nguồn vốn khác	Tổng số	Cân đối từ NSTW			Cân đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí	Huy động từ các nguồn vốn khác		Tổng số	Cân đối từ NSTW	Cân đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí	Huy động từ các nguồn vốn khác		
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)= (15)/(14)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	TỔNG SỐ							32.333	3.000	7.787		21.546	1	8.500	3.300	3.300	3.300			0	348		348		
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã	2011-2017	Số 786/QĐ-UBND ngày 08/3/2016	41.332,0				32.333	3.000	7.787		21.546	78,23%	8.500	3.300	3.300	3.300			38,82%	348		348		
2	Ghi chú								Vốn TW bổ sung có mục tiêu	Vốn tỉnh và thị	Vốn TPCP														
3	...																								
4																									
5																									
6																									