

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **SS1** /UBND-QLDA

Bim Sơn, ngày **27** tháng 3 năm 2018

V/v Báo cáo tình hình thực hiện
các chương trình, dự án ODA
quý I năm 2018

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa


Thực hiện Văn bản số 1228/SKHĐT-KTĐN ngày 19/3/2018 về việc Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA quý I năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo theo nội dung tại các phụ lục kèm theo.

(Gồm các phụ biểu 3,4; Phụ biểu 1,2,5 theo yêu cầu của Văn bản số 1228/SKHĐT-KTĐN không có nội dung cần báo cáo)

UBND thị xã Bỉm Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKH.



Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO TIỀN HỒN NGÂN VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI
 NGÀY 31 năm 2018

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Tên chương trình, dự án	Nhà tài trợ	Loại tài trợ	Phương thức tài trợ	Thời gian Bắt đầu - Kết thúc	Tổng vốn theo Hiệp định về ODA và vốn vay ưu đãi	Lũy kế giải ngân từ đầu đến thời điểm báo cáo				Kế hoạch năm	Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo				Giải ngân trong quý báo cáo								
							Tổng số	Tỷ lệ giải ngân (%)				Tổng số	Tỷ lệ (%) so với KH năm			Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó			
								HCSN	CVL	HTNS			HCSN	CVL	HTNS		XDCB	HCSN	CVL		HTNS	XDCB	HCSN	CVL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= (7)/(6)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)= (14)/(13)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	
	TỔNG SỐ					203.838	186.153				1	20.000	1.187	1.187	1.187				0	1.187	1.187			
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Ghi chú	WB	Vốn vay	Hỗ trợ dự án	2011-2017	203.838.0	186.153.0				91.32%	20.000.0	1.187.0	1.187.0	1.187.0			5.94%	1.187.0	1.187.0				

ĐƠN ĐÓNG GỬI NGÂN VỐN ĐÓI ỨNG
 năm 2018

Đơn vị tính: Triệu VND

STT	Tên chương trình, dự án	Thời gian Bắt đầu - Kết thúc	Vốn đối ứng theo Quyết định đầu tư				Vốn đối ứng gửi ngân hàng				Kế hoạch năm	Lấy kế giải ngân từ đầu năm đến thời điểm báo cáo				Giải ngân trong quý báo cáo									
			Số QĐ (ngày, tháng, năm)	Tổng số	Trong đó			Tổng số	Tỷ lệ giải ngân (%)	Trong đó			Tổng số	Tỷ lệ (%) so với KH năm	Trong đó										
					Cán đối từ NSTW	Cán đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí			Huy động từ các nguồn khác		Cán đối từ NSTW			Cán đối từ NSDP	Chủ dự án tự bố trí	Huy động từ các nguồn khác	Cán đối từ NSTW	Cán đối từ NSDP	Trái phiếu chính phủ	Huy động từ các nguồn khác				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)= (8)/(3)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)= (15)/(14)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	TỔNG SỐ							34,439	4,840	8,053		21,546	1												
1	Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã	2011-2017	3756/QĐ-UBND ngày 04/10/2017	42,704.0				34,439	4,840	8,053		21,546	80.65%												
2	Ghi chú								Vốn TW bổ sung có mục tiêu	Vốn tỉnh và thị	Vốn TPCP														
3																									
4																									
5																									
6																									

