

Số: 2425 /UBND-TNMT

Bỉm Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2018

V/v báo cáo công tác giải phóng
mặt bằng thực hiện các dự án đầu
tư có sử dụng đất trên địa bàn
tỉnh Thanh Hóa đến 20/11/2018.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số: 14693/UBND-KTTC ngày 22/11/2018 về báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND Thị xã Bỉm Sơn báo cáo kết quả thực hiện GPMB các dự án trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đến 20/11/2018 như sau:

1. Đối với các dự án Nhà nước thu hồi đất:

1.1. Về kế hoạch giải phóng mặt bằng:

Theo kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 07/5/2018, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn cần thực hiện GPMB 30 dự án nhà nước thu hồi đất với diện tích dự kiến GPMB năm 2018 là 58,84ha.

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thị xã đã rà soát và lập kế hoạch GPMB chi tiết cho từng dự án, thực hiện ký cam kết GPMB đối với các chủ đầu tư. Tổng số dự án đã ký cam kết thực hiện trong năm 2018 gồm: 25 dự án, với kế hoạch GPMB năm 2018 là: 43,92 ha.

1.2. Kết quả thực hiện đến tháng 20/11/2018:

Các dự án đang được triển khai công tác GPMB. Kết quả như sau:

- Diện tích đã kiểm kê: 30,27 ha.
- Diện tích đã quyết định thu hồi đất: 25,6 ha.
- Diện tích đã bàn giao mặt bằng: 27,0 ha; đạt 61,5%

(Kèm theo biểu báo cáo chi tiết cho từng dự án)

1.3. Ước tính thực hiện đến 31/12/2018:

Ước tính đến thời điểm 31/12/2018 tổng diện tích GPMB là 28,21 ha; như vậy so với kế hoạch 93/KH-UBND ngày 07/5/2018 đề ra đạt 64,3% so với kế hoạch đề ra.

1.4. Nguyên nhân của việc không hoàn thành GPMB theo kế hoạch:

- Do một số hộ dân chưa thống nhất với đơn giá bồi thường, dẫn đến công tác tuyên truyền, thuyết phục, giải thích kéo dài nhằm đảm bảo các bước theo trình tự để có thể thực hiện việc cưỡng chế thu hồi đất;
- Do có những thời điểm các nhà đầu tư chưa bố trí kịp thời nguồn kinh phí để chi trả kịp thời cho các trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường; Nhu cầu giải phóng mặt bằng của một số Nhà đầu tư trong khu công nghiệp giảm do không thu hút được nhà đầu tư thứ cấp.
- Do một số dự án đã lập kế hoạch GPMB tuy nhiên, tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế trình phê duyệt của các dự án còn chưa đảm bảo theo tiến độ chung của dự án;

- Do việc xác định nguồn gốc đất từ cấp cơ sở còn nhiều hạn chế;
- Do một số dự án chưa bố trí được nguồn vốn thực hiện trong năm 2018.

2. Các dự án khác (các dự án Nhà nước không thu hồi đất, nhà đầu tư tự nhận chuyển nhượng theo quy định tại điều 73 Luật Đất đai 2013)

Tổng số dự án nhà nước không thu hồi đất là: **16 dự án**, với tổng diện tích thực hiện dự án là **56,29ha**, diện tích cần GPMB là **56,29ha**. Kết quả thực hiện:

2.1. Số dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện trong năm 2017 là **04 dự án**; với tổng diện tích **25,33ha**. Hiện nay, Chủ đầu tư đã thực hiện xong việc GPMB, tuy nhiên chưa hoàn thiện hồ sơ thuê đất theo Quyết định chấp thuận chủ trương của UBND Tỉnh. UBND thị xã Bỉm Sơn đã có Văn bản số 2067/UBND-TNMT ngày 04/10/2018 đề nghị Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, thuê đất theo quy định.

2.2. Số dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện trong năm 2018 là **12 dự án**; với tổng diện tích thực hiện **30,96ha**.

- Đã thực hiện GPMB xong 06 dự án, diện tích đã GPMB là **21,08ha**; gồm các dự án Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu, dự án Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản kết hợp cây ăn quả, cây dược liệu LKC Việt Nam, tại phường Bắc Sơn, dự án Khuôn viên cây xanh, sinh vật cảnh Sơn Trà, dự án Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và bãi đỗ xe qua đêm, dự án Trung tâm khách sạn và dịch vụ thương mại Lam Ngọc; Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng công ty May 10- CTCP tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.


- Số dự án đang thực hiện GPMB (đã ký cam kết thực hiện với chủ đầu tư) là 06 dự án, diện tích đang GPMB là **9,88ha**. Gồm các dự án: Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, dự án Nhà máy vật liệu nung trang trí tại phường Lam Sơn (giai đoạn 3), dự án Khu kinh doanh khách sạn và nhà hàng ẩm thực Hương Sen,...

(Kèm theo biểu báo cáo chi tiết cho từng dự án)

Trên đây là báo cáo công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu tại văn bản số: 14693/UBND-KTTC ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo để Sở Tài nguyên tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Sở Tài chính TH (b/c);
- Phó chủ tịch UBNDTX (t/h);
- HDBTGPMB các dự án (t/h);
- Lưu: VT;



Bùi Huy Hùng

BÁO CÁO KẾ HOẠCH TIỀN DỰ CHI TIẾT VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GPMB CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ CÔNG TẠI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BÌNH SƠN ĐẾN 31/8/2018

(Kèm theo Báo cáo số: 2/2018 UBND-TMVT/UBND Huyện Bình Sơn)



TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Diện tích		Thành lập HĐ GPMB (ngày tháng năm)	Do địa phương phê duyệt		Kế hoạch thi công		Chi trả tiền BT GPMB		Kết quả thực hiện đến 30/11/2018		Ghi chú					
				Diện tích (ha)	Diện tích (ha)		Thời gian (ngày tháng năm)	Diện tích (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Diện tích (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Quyết định thành lập HĐ đồng	Diện tích đất đã kiểm kê (ha)	Diện tích đất đã có QĐ thu hồi đất (ha)		Diện tích đất đã bàn giao (ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
CÁC DỰ ÁN CAM KẾT GPMB																				
1	Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bình Sơn - Phố Cũ - Thạch Quang, Thạch Thành và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa	Số Giao thông vận tải	Xã Quang Trung	0,61	0,61	0,61	UBND ngày 05/01/2018	0,61	25/5/2018	0,61	30/6/2018	0,61	30/8/2018	42/QĐ-UBND ngày 05/01/2018	0,61	0,19	0,19	0,19	0,61	
2	Khu dân cư Đặng QL.1A, thuộc khu 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bình Sơn, Thanh Hóa	Công ty CP đầu tư XD và Thương mại Mạnh Hương	Phường Bắc Sơn	1,9	1,46	1,46	266/QĐ-UBND ngày 18/01/2018	1,46	30/5/2018	1,46	9/30/2018	0,06	30/12/2018	266/QĐ-UBND ngày 18/01/2018	1,46	0,0004	1,4004	0,42	Diện tích 1,4 ha là đất giao đưc không BT về đất GPMB và bàn giao cho Công ty Mạnh Hương để xây dựng tiếp tục GPMB.	
3	Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy Xi măng Long Sơn và các khu công nghiệp phía Đông, thị xã Bình Sơn	UBND thị xã Bình Sơn	Phường Bắc Sơn và Đĩnh, Đông Sơn và Lâm Sơn	8,68	0,05	0,05		0,05	30/7/2018	0,05	10/11/2018	0,05	30/11/2018		0,05	0,05	0,05	0,05		
4	Đầu tư OSD đất ở MBOQH khu dân cư Bắc Khu phố 2, phường Ba Đình	UBND thị xã Bình Sơn	Phường Ba Đình	1,2	1,2	1,2	24/5/2018	1,2	20/6/2018	1,2	30/7/2018	1,2	30/8/2018	1855/QĐ-UBND ngày 24/5/2018	1,195	0,42	0,42	0,42		
5	Mô hình Khu tại đình cư Nam đường Hồ Tung Mậu, phường Bắc Sơn, thị xã Bình Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN	Phường Bắc Sơn	2,05	0,5	0,3	4283/QĐ-UBND ngày 01/12/2017	0,3	30/6/2018	0,3	30/10/2018	0,3	30/12/2018		0,30				Con lại 04 hộ đang thực hiện GPMB	
6	Xây dựng HKT Khu B - Khu công nghiệp Bình Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trần đoạn 1)	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUID4	Phường Bắc Sơn và Ba Đình	99,24	4,8	0,988	30/5/2018	0,988		0,988					0,99				Chưa đầu tư chưa bố trí được nguồn vốn chi trả	
7	Xây dựng HKT Khu B - Khu công nghiệp Bình Sơn, tỉnh Thanh Hóa (trần đoạn 2)	Công ty CP đầu tư và xây dựng HUID4	Phường Bắc Sơn và Ba Đình	130,6	5,0	5,0	30/5/2018	5,0	30/6/2018	3,9	20/7/2018	5,0	30/8/2018	2154/QĐ-UBND ngày 18/6/2018	5,00	3,95	3,95	3,95	Một số hộ còn lại chưa thông nhất với đơn vị bố trí đất, không thực hiện GPMB	
8	Đầu tư xây dựng và kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật Nam Khu A - Khu công nghiệp Bình Sơn	Công ty F/UEC/OP	Phường Bắc Sơn	94,36	27,9	27,9	1297/QĐ-UBND ngày 30/3/2018	19,6	30/6/2018	17,60	10/5/2018	7,2	15/6/2018		17,60	17,60	17,60	17,60	Do một số thời điểm nhà đầu tư chưa bố trí kịp thời nguồn vốn theo kế hoạch	
9	Xây dựng công trình phủ tạo Trung tâm Hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bình Sơn	UBND thị xã Bình Sơn	Phường Ba Đình	4,65	0,26	0,26		0,26	30/8/2018	0,26	30/11/2018	0,26	30/12/2018						Chưa bố trí được vốn	
10	Khu dân cư phía Nam đường Minh Khai, phường Đông Sơn, thị xã Bình Sơn	UBND thị xã Bình Sơn	Phường Đông Sơn	0,7	0,7				1/11/2018	0,17	3/12/2018	0,17	3/12/2018						Chưa bố trí được vốn	
11	Xen kết hồ giả đình cư nhân Khu Đông (đang)	UBND phường Phố Sơn	Phường Phố Sơn	0,17	0,17	0,17	15/10/2018	0,17	1/11/2018	0,17	3/12/2018	0,17	3/12/2018						Chưa bố trí được vốn	
12	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cư Khu Bât Giảo, phường Phố Sơn, thị xã Bình Sơn	UBND phường Phố Sơn	Phường Phố Sơn	0,11	0,11	0,11	15/10/2018	0,11	1/11/2018	0,11	3/12/2018	0,11	3/12/2018						Chưa bố trí được vốn	
13	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cư nhân đường Lê Chí Trục nội thành, đường Hoàng, 16 Xuân Hương, phường Ba Đình, thị xã Bình Sơn	UBND phường Ba Đình	Phường Ba Đình	0,07	0,07	0,07	15/8/2018	0,07	1/10/2018	0,07	25/10/2018	0,07	30/11/2018		0,07	0,07	0,07	0,07		
14	Khu dân cư Nam đất Bình và Quang Trung, thị xã Bình Sơn	UBND thị xã Bình Sơn	Xã Quang Trung	2,0	1,8	1,8	30/8/2018	1,8	30/8/2018	1,8	30/11/2018	1,8	30/12/2018							Đang điều chỉnh dự án

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích GPMB năm 2018 căn theo kế hoạch 93/KH-UBND ngày 07/5/2018 của UBND	Diện tích GPMB năm 2018 theo kế hoạch cấp huyện (ha)	Thành lập HD GPMB (ngày tháng năm)	Kế hoạch thực hiện				Kết quả thực hiện đến 30/11/2018				Ghi chú		
								Do đạc, kiểm kê		Phê duyệt phương án BT		Chi trả tiền BT GPMB		Quyết định thành lập Hội đồng			Diện tích đất đã có QĐ thu hồi đất (ha)	Diện tích đất đã bàn giao (ha)
								Diện tích (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Diện tích (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Diện tích (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Diện tích đất đã có QĐ thu hồi đất (ha)				
1	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư phía Nam đường Hoàng Minh Giám - Bim Sơn đi Ngã Sơn, thôn Điện Lư, xã Hà Lan	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,04	0,04	0,387	30/6/2018	0,387	30/10/2018	0,387	30/12/2018	0,387	0,387	0,387	19			
16	MBQH đầu giá quyền sử dụng đất khu xen cư Đồi Mỏ, phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	Phường Đông Sơn	0,32	0,32													
17	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư thôn Xuân Nội (Áp đường liên thôn Liên Tiêng - Xuân Nội)	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,08	0,08	0,08							0,08	0,08				
18	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư phía Nam nhà ông Vũ Đức Thành (thôn Điện Lư)	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,15	0,15	0,15							0,15	0,15				
19	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư phía Tây đường Khu dân cư thôn Điện Lư	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,08	0,08	0,08							0,08	0,08				
20	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư thôn Điện Lư (đổi diện Trầm về tế mới)	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,06	0,06	0,06							0,06	0,06				
21	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư thôn Đồi Lư	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,04	0,04	0,04							0,04	0,04				
22	Đầu giá OSD đất ở MBQH khu xen cư thôn Xuân Nội (đường Hàm Long, Bim Sơn - Ngã Sơn và thôn Xuân Nội)	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,06	0,06	0,06							0,06	0,06				
23	MBQH đầu giá OSD đất khu xen cư thôn Điện Lư (Phía Tây đường Bim Sơn đi Hà Thanh)	UBND xã Hà Lan	Xã Hà Lan	0,79	0,79	0,79							0,79	0,79	0,79			
24	MBQH đầu giá OSD đất khu nhà ở xen cư thôn 4	UBND xã Quang Trung	xã Quang Trung	0,06	0,06	0,06							0,06	0,06				
I.2	CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG KẾ HOẠCH GPMB			2,1	2,1	2,1							2,17	0,959				
1	San lấp mặt bằng, mở rộng trường Tiểu học và trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	UBND thị xã Bim Sơn	phường Bắc Sơn	2,1	2,1								2,17	0,959	0,959			
II	CÁC DỰ ÁN CHƯA CÓ CƠ SỞ CAM KẾT, LẬP KẾ HOẠCH			24,22														
1	Khu dân cư phố chợ khu nội thị số 2 - Tây Quốc lộ 1A, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	Nhà đầu tư	Xã Quảng Trung	24,22														
III	CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH GPMB, KHÔNG CÁN KỲ CAM KẾT			3,79	0,07								0,07	0,07				
1	Hạng mục rãnh dọc đường Thành Niệm, thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao tuyến đường Bim Sơn - Phố Cờ - Thạch Quảng, thạc: Thạch và Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc Nam, tỉnh Thanh Hóa	UBND thị xã Bim Sơn	Xã Quang Trung	0,01	0,01								0,01	0,01	0,01			
2	Xây dựng khu dân cư Bắc Lương Định Của, phường Phú Sơn, thị xã Bim Sơn	Tổng công ty Thương Mát và xây dựng Đông Bắc	Phường Phú Sơn	3,78	0,06								0,06	0,06	0,06			
IV	CÁC DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI KẾ HOẠCH GPMB			17,38														
1	Cải tạo nâng cấp đoạn tuyến đê m Sông Hoạt xã Hà Lan, thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	Xã Hà Lan	0,04	0,04										Đề nghị đưa ra khỏi KH. Không cần GPMB			
2	Đầu giá quyền sử dụng đất ở MBQH khu xen cư các cơ sở ở xã, phường Phú Sơn, thị xã Bim Sơn	UBND phường Phú Sơn	Phường Phú Sơn	0,04	0,04										Đề nghị đưa ra khỏi KH. Chưa được chuyển mục đích sử dụng đất.			

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	GPMB căn năm 2018 theo kế hoạch 93/KH-LBNĐ ngày 07/5/2018 của UBND	Diện tích căn năm 2018 theo kế hoạch cấp huyện (ha)	Thành lập HĐ GPMB (ngày tháng năm)	Kế hoạch thực hiện				Kết quả thực hiện đến 20/1/2018				Ghi chú			
								Đuợc, kiểm kê (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Phê duyệt phương án BT (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Chi trả tiền BT GPMB (ha)	Thời gian (ngày tháng năm)	Quyết định thành lập Hội đồng	Diện tích đất đã kiểm kê, đo đạc (ha)		Diện tích đất QĐ thu hồi đất (ha)	Diện tích đất đã bàn giao (ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3	Dự án Công viên sinh thái Ba Đình	UBND thị xã Bắc Sơn	Phường Ba Đình	17,3	1,27														Đề nghị lui Kế hoạch sang năm 2019. Do Chủ đầu tư báo cáo đang đề nghị tỉnh cấp nhật quy hoạch.
TỔNG I + II + III + IV				403,90	58,84	43,92									30,27	25,60	27,00		

V CÁC DỰ ÁN KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

a	Dự án được UBND tỉnh chấp thuận năm 2017:	28,33	25,33	25,33															
1	Khu lập kết nguyên liệu, bãi lập kết xe và phương tiện cho Nhà máy xi măng Long Sơn	(Công ty TNHH Long Sơn)	P. Đông Sơn	15,47	15,47	15,47													
2	Mỏ rông khai trường Long Sơn	(Công ty TNHH Long Sơn)	P. Đông Sơn	3,21	3,21	3,21													
3	Nhà máy bao bì xi măng Long Sơn	(Công ty Cổ phần Bao bì xi măng Long Sơn)	P. Đông Sơn	5,00	5	5													
4	Trung tâm vui chơi giải trí và thể thao Tân Sơn	(Công ty TNHH Tân Sơn)	P. Đông Sơn	1,65	1,65	1,65													
b	Dự án được UBND tỉnh chấp thuận năm 2018:	30,96	30,96	30,96															
1	Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông Sơn, thị xã Bắc Sơn	(Công ty TNHH Vaude)	P. Đông Sơn	7,50	7,50	7,50													
2	Nhà máy vải hiệu năng trang trí (giai đoạn 3)	(Công ty CP sản xuất và Thương mại Lam Sơn)	P. Lam Sơn	2,00	2,00	2,00													
3	Trang trại chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản và trồng cây cảnh, cây dược liệu	(Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên An Minh)	X. Hà Lan	3,09	3,09	3,09													
4	Trang trại chăn nuôi heo nái sinh sản kết hợp cây ăn quả, cây dược liệu (K.C. Việt Nam, tại phường Bắc Sơn)	(Công ty CP dịch vụ truyền thông (K.C. Việt Nam))	P. Bắc Sơn, thị xã Bắc Sơn	9,50	9,50	9,50													
5	Khuôn viên cây xanh, sinh vật cảnh Sơn Trà	(Công ty TNHH Sơn Trà)	P. Bắc Sơn, thị xã Bắc Sơn	1,25	1,25	1,25													
6	Khu dịch vụ thương mại tổng hợp và bãi đỗ xe qua đèo	(Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Bắc-Nam)	P. Bắc Sơn	3,60	3,60	3,60													
7	Trung tâm khách sạn và dịch vụ thương mại Lam Ngoc	(Công ty CP Thương mại tổng hợp Lam Ngoc)	P. Ngoc Trào	0,04	0,04	0,04													
8	Khu kinh doanh khách sạn và nhà hàng ăn uống Hương Sen	(Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Trung Hòa)	P. Ba Đình	0,38	0,38	0,38													

Hiện anh đã hết thời hạn UBND cấp tỉnh thẩm định. Nếu để tư đã thực hiện xong việc GPMB, tuy nhiên chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục tiếp QĐ, xét định chấp thuận cấp chứng cứ UBND tỉnh.

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích căn GPMB năm 2018 theo kế hoạch UBND ngày 07/5/2018 của UBND	Diện tích căn GPMB năm 2018 theo kế hoạch cấp huyện	Thành lập HD GPMB (ngày tháng năm)	Kế hoạch thực hiện				Kết quả thực hiện đến 20/11/2018				Ghi chú
								Do đặc, kiểm kê	Phê duyệt phương án BT	Chi trả tiền BT GPMB	Quyết định thành lập Hội đồng	Diện tích đất đã kiểm kê, đo đạc (ha)	Diện tích đất đã có QĐ thu hồi đất (ha)	Diện tích đất đã bàn giao (ha)	Diện tích đất đã có QĐ thu hồi đất (ha)	
					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng công ty May 10-CTCP tại xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn	Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần	X. Quang Trung	3,60	3,60	3,60										
10	Mở rộng nhà máy kết cấu thép.	Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings.	P. Bắc Sơn	0,10	0,10	0,10										Đã GPMB xong
11	Cửa hàng xăng dầu tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn.	Công ty xăng dầu Thanh Hóa	P. Đông Sơn	0,41	0,41	0,41										Đang thực hiện
12	Xây dựng khu kinh doanh thương mại rộng hợp và tổ chức sự kiện Hồng Phương, tại xã Quang Trung, thị xã Bim Sơn	Công ty TNHH Hồng Phương	X. Quang Trung	0,0048	0,0048	0,0048										Đang thực hiện
TỔNG V = (a) + (b)				56,29	56,29	56,29										