

Số: ~~778~~ /UBND-TCKH

Bỉm Sơn, ngày 02 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện văn bản số 2083/SKHĐT-TH ngày 16/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2019, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư với các nội dung như sau:

1. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý năm 2019

- Đối với nguồn ngân sách tỉnh: Năm 2019 UBND thị xã Bỉm Sơn được giao kế hoạch vốn là 66.720 triệu đồng cho các dự án (Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Đường từ tỉnh lộ 7 nối đường gom KCN Bỉm Sơn; Hệ thống thoát nước KCN, cụm CN vừa và nhỏ thị xã Bỉm Sơn; Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng UBND thị xã).

Hiện nay, Dự án Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thi công xong và đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán; các dự án Đường từ tỉnh lộ 7 nối đường gom KCN Bỉm Sơn; Hệ thống thoát nước KCN, cụm CN vừa và nhỏ thị xã Bỉm Sơn đã quyết toán; dự án Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng UBND thị xã đang thực hiện đảm bảo tiến độ. Các dự án đã giải ngân đến 30/4/2019 là: 66.535 triệu đồng, đạt 99,72%. Dự kiến giải ngân cả năm 2019 là 66.720 triệu đồng, bằng 100% vốn được giao.

- Đối với nguồn vốn ODA: Năm 2019 UBND thị xã Bỉm Sơn được giao kế hoạch vốn là kéo dài từ năm 2018 là: 500 triệu đồng cho dự án xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn.

Dự án đã hoàn thành công tác thi công xây dựng trong năm 2017, hiện nay đang thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán dự án. Giá trị giải ngân đến 30/4/2019 đạt: 0 đồng. Ước giải ngân cả năm 2019 là 500 triệu đồng.

- Đối với chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Thị xã Bim Sơn có 02 dự án trong chương trình là: Trung tâm văn hóa xã Hà Lan và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quang Trung. Hiện nay, các dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn năm 2019.

2. Những hạn chế, khó khăn và vướng mắc:

- Có dự án nguồn vốn năm 2019 bố trí còn thiếu như: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A vào Nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn;

- Có dự án đã hoàn thành quyết toán nhưng chưa được bố trí đủ vốn để trả nợ: Hệ thống thoát nước Khu công nghiệp, cụm công nghiệp thị xã Bim Sơn (hiện nay còn nợ 2.267.620.000,đồng).


3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí bổ sung nguồn vốn cho các dự án còn thiếu nêu trên.

Ủy ban nhân dân thị xã Bim Sơn kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Bùi Huy Hùng

Phụ lục 1: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP SỬ DỤNG VỐN NSNN VÀ TPCP NĂM 2019



Số TT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2019	Giá trị khối lượng thực hiện		Giải ngân kế hoạch năm 2019 đến thời điểm báo cáo		Ghi chú (Nêu khái quát tiến độ thực hiện chương trình, dự án, đánh giá nhanh, chậm)
				Ước KLTH từ đầu DA đến 30/4/2019	Ước KLTH từ 01/01/2019 đến 30/4/2019	Vốn	Tỷ lệ	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		67.220	813.562	4.695	66.535	98,98%	
I	Vốn ngân sách tỉnh		66.720	572.014	4.695	66.535	99,72%	
1	Hệ thống thoát nước khu CN cụm CN vừa và nhỏ thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	3.000	24.709		3.000	100,00%	Dự án đã Quyết toán năm 2016.
2	Đường từ tỉnh lộ 7 đến đường Gom khu CN Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	11.720	86.905		11.720	100,00%	Dự án đã Quyết toán năm 2018.
3	Trung tâm hội nghị - Nhà văn hóa thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn		48.565	1.695	0		Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán
4	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	0	241.548				Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán
5	Đường giao thông Quốc lộ 1A vào nhà máy xi măng Long Sơn và khu công nghiệp phía đông thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	50.000	161.815	0	49.815	99,63%	Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán

6	Trụ sở làm việc Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	0	4.972	0			Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán
7	Sửa chữa nhà làm việc 3 tầng UBND thị xã	UBND thị xã Bim Sơn	2.000	3.500	3.000	2.000	100,00%	Đang thực hiện
II	Vốn ODA		500	241.548	0	0	0,00%	
4	Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn	UBND thị xã Bim Sơn	500	241.548			0,00%	Dự án đã hoàn thành. Đang hoàn thiện hồ sơ bàn giao, quyết toán
			<i>Vốn năm 2018 kéo dài sang 2019</i>					
III	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		0	7.363	1.052	0	0,00%	Có 2 dự án: Trung tâm văn hóa xã Hà Lan và Trung tâm văn hóa thể thao xã Quang Trung. Hiện nay, các dự án đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa được bố trí vốn năm 2019