

**UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: 432 /UBND-KT

V/v chấp thuận phương án thi công
nạo vét lòng sông Tam Điệp.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2018

Kính gửi:

- Công ty TNHH xây dựng và DVTM Anh Cường;
- Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn.

Thực hiện Công văn số 14857/UBND-NN ngày 27 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian thực hiện phương án nạo vét lòng sông Tam Điệp thị xã Bỉm Sơn.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 09/TTr-KT, ngày 12/3/2018(*Có kèm theo Phương án thi công của Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn*). UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận phương án thi công nạo vét lòng sông Tam Điệp, thị xã Bỉm Sơn, với những nội dung chính như sau:

1.1. *Phạm vi nạo vét*: Dự án nằm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, đầu tuyến tại Km5+486, cuối tuyến tại Km0+286 (từ thượng lưu cống T9~phía sau chợ Bỉm Sơn).

1.2. *Thời gian thực hiện phương án*: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2018(*Theo Công văn số 14857/UBND-NN của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 27 tháng 12 năm 2016*).

1.3 *Biện pháp thi công*:

a. *Đoạn 1: Km5+486~Km3+886 (từ thượng lưu cống T9 đến hạ lưu cầu Hà Lan)*:

- Chia thành các ô đê thi công, mỗi ô dài 400m, các ô đều được đắp 2 đê quai ngang sông và một đê quai theo chiều dọc ô bên bờ đê phía tả (bờ Bắc) để làm kênh dẫn dòng thi công đồng thời làm kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Phương tiện thi công nạo vét: Băng máy đào xúc 1,6 m³, máy ủi 110 CV, và ô tô vận chuyển đất loại 10 tấn.

- Cách hạ lưu cầu Hà Lan 30m đắp 1 đường tạm qua sông để vận chuyển đất về Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn để tránh cầu Hà Lan.

- Đê quai đắp bảo đảm mặt rộng 3 m, mái đắp m = 1,5, bảo đảm không ảnh hưởng đến độ ổn định của đê.

b. Đoạn 2: Km3+486~Km0+286 (từ thượng lưu cống T5 đến phía sau chợ Bỉm Sơn):

- Chia thành các ô đê thi công, mỗi ô dài 400m, các ô đều được đắp 2 đê quai ngang sông và một đê quai theo chiều dọc ô bên bờ đê phía tả (bờ Bắc) để làm kênh dẫn dòng thi công đồng thời làm kênh dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Phương tiện thi công nạo vét: Băng máy đào xúc 1,6 m³, máy ủi 110 CV, và ô tô vận chuyển đất loại 10 tấn.

- Đường vận chuyển của mỗi ô: Đi lên bờ đê phía hữu (đê phía Nam) qua cầu Tam Hiệp và chạy theo đường Nguyễn Đức Cảnh để ra Quốc Lộ 1 vận chuyển về Bãi chứa đất tại Công ty CP VLXD Bỉm Sơn, Nhà máy gạch tuyen Hà Bắc....

- Đê quai đắp bảo đảm mặt rộng 3 m, mái đắp m = 1,5, bảo đảm không ảnh hưởng đến độ ổn định của đê.

1.4. Hướng thi công:

Đoạn 1: Thi công cuốn chiếu từ cống T9 lên hạ lưu cầu Hà Lan. (4 ô)

Đoạn 2: Thi công cuốn chiếu từ cống T5 lên thượng lưu sông phía sau chợ Bỉm Sơn (9 ô).

1.5. Bảo vệ môi trường:

- Thi công xong đến đâu thu gọn đến đó, các phương tiện phục vụ thi công phải luôn luôn rửa sạch sau mỗi lần thi công.

- Trước ca vận chuyển đất, quãng đường thi công cần phải được tưới nước tạo ẩm mặt đường, chống phát sinh bụi bặm, trong thời gian thi công thường xuyên dùng xe phun nước để tránh bụi. Trước khi nghỉ thi công phải tập kết xe và máy thi công về đúng nơi quy định không được để trên đường gây ách tắc giao thông.

- Đoạn đường vận chuyển vật liệu đi qua khu vực dân sinh, đường giao thông, liên xã, liên thôn phải đảm bảo an toàn giao thông hàng ngày, tốc độ phải hạn chế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đi đường và phương tiện.

- Các xe ô tô trước khi lưu thông trên quốc lộ phải được rửa sạch lốp tránh rơi vật liệu ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

2. Biện pháp thi công được phê duyệt là căn cứ để thi công nạo vét lòng sông Tam Hiệp, UBND thị xã yêu cầu Công ty CP sản xuất và thương mại Lam Sơn và Công ty TNHH xây dựng và DVTM Anh Cường có trách nhiệm triển khai thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư và theo đúng Phương án được phê duyệt.

3. Giao Tổ kiểm tra, giám sát thi công nạo vét lòng sông Tam Đệp, thị xã Bỉm Sơn chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện Phương án nạo vét lòng sông Tam Đệp đảm bảo chất lượng, tiến độ, an ninh trật tự,...theo quy định./.KT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KT.

