

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước  
thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (thuộc dự án “Cấp nước  
và nước thải đô thị” do WB tài trợ)

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Hiệp định số Cr.4948-VN ngày 13/7/2011 về việc tài trợ dự án phát triển cấp nước và nước thải đô thị giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA);

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “ Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 655/QĐ-UBND ngày 04/3/2011; số 3127/QĐ-UBND ngày 26/9/2011; số 1707/QĐ-UBND ngày 05/6/2012; số 2731/QĐ-UBND ngày 24/8/2012; số 1889/QĐ-UBND ngày 06/6/2013; số 511/QĐ-UBND ngày 20/02/2014; số 768/QĐ-UBND ngày 08/3/2016; số 3756/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi; phê duyệt kế hoạch đấu thầu; phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá (thuộc dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ);

UBND thị xã Bỉm Sơn lập điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với các nội dung chính sau:

### **1. Khái quát về KHLCNT dự án đã được phê duyệt:**

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thuộc dự án “Cấp nước và nước thải đô thị” do WB tài trợ được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt điều

chính tại Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 gồm 11 gói thầu. Hiện nay, chủ đầu tư đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các gói thầu tư vấn và xây dựng thuộc phần bổ sung theo Quyết định số 768/QĐ-UBND.

## **2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:**

- Dự án cần phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình theo Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Tuy nhiên, các hạng mục công trình điều chỉnh, bổ sung cần phải báo cáo Ngân hàng thế giới và Bộ Kế hoạch đầu tư xem xét, chấp thuận theo quy định. Để đảm bảo tiến độ thực hiện một số công việc tư vấn cần hoàn thành, Chủ đầu tư trước mắt trình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số công việc tư vấn như Tư vấn quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho ban quản lý dự án (gói thầu đang thực hiện, chỉ điều chỉnh về giá trị và thời gian; gói thầu đã được WB có thư không phản đối về việc điều chỉnh nêu trên ngày 08/8/2017); Tư vấn lập hồ sơ cấp phép xả thải (Gói thầu sử dụng vốn đối ứng, không phải báo cáo WB; gói thầu cần phải thực hiện sớm để kịp thời được xem xét phê duyệt cấp phép xả thải trước đưa công trình vào hoạt động).

- Mặt khác, trong qua trình thi công xây dựng phần bổ sung (gói thầu BSWW-23) theo Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tiến độ thi công chậm so với kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt. Hiện nay khối lượng đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng, với các nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu như: Điều kiện mặt bằng thi công trong các tuyến chật hẹp, đông dân cư; điều kiện về thời tiết bất thường trong thời gian qua; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chậm. Vì vậy, để đảm bảo thực hiện khối lượng công việc của gói thầu theo thiết kế cần thiết phải điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu.

## **3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

- Bổ sung 01 gói thầu cho phần công việc bổ sung, cụ thể: phần công việc tư vấn lập hồ sơ cấp phép xả thải là 01 gói thầu (BSWW-24);

- Điều chỉnh, bổ sung giá trị, thời gian thực hiện hợp đồng vào gói thầu BSWW-07 (quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho ban QLDA), cụ thể như sau:

+ Điều chỉnh giá trị hợp đồng từ: 15.315,9 triệu đồng (theo Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 20/02/2014) thành: 20.357,6 triệu đồng.

+ Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng từ 36,5 tháng (theo Quyết định 511/QĐ-UBND ngày 20/02/2014) thành 48,5 tháng.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu BSWW-23 (Xây dựng và cài tạo hệ thống thoát nước phần bổ sung) từ 08 tháng (theo Quyết

định 768/QĐ-UBND ngày 08/3/2016) thành 405 ngày, đảm bảo thời gian hoàn thành trước 31/12/2017.

*(Nội dung chi tiết các gói thầu điều chỉnh có phụ lục kèm theo)*

**4. Giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu (đối với các gói thầu bổ sung):**

**a. Cơ sở phân chia gói thầu:**

Phân chia gói thầu căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Hiệp định số Cr.4948-VN giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA).

**b. Giá gói thầu:**

Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư đã được phê duyệt tại Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

**c. Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu:**

Gói thầu Lập hồ sơ cấp phép xả thải (BSWW-24) là gói thầu tư vấn có giá trị gói thầu (< 500 triệu) nên áp dụng hình thức chỉ định thầu (theo khoản 1 Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐ-CP).

**d. Hình thức hợp đồng:**

Gói thầu BSWW-24 là gói thầu tư vấn đơn giản có giá trị  $\leq 10$  tỷ nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói theo khoản c điểm 1 Điều 62 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và theo điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

**e. Thời gian thực hiện hợp đồng:** Đảm bảo theo thời gian dự án đã được gia hạn theo Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

**5. Các nội dung khác:** Thực hiện theo quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 20/2/2014; Quyết định số 768/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

**6. Kiến nghị:**

UBND thị xã Bim Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị có liên quan xem xét, phê duyệt để dự án sớm được hoàn thành theo quy định./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở KH-ĐT (Đề TĐ);
- Lưu VT, QLDA.




**Bùi Huy Hùng**

**PHỤ BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG**

Dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(Thước dự án "Cấp nước và nước thải đô thị" do WB tài trợ)

(Kèm theo Tờ trình số: 2099 /TTr-UBND ngày 25 /10/2017 của UBND thị xã Bim Sơn)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Giá gói thầu (USD)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu; phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	BSWW-07: Quản lý hợp đồng, giám sát xây dựng và hỗ trợ đấu thầu cho ban QLDA	20.357,6	892.094,7	WB	QCBS (lựa chọn dự vào chất lượng và chi phí); 02 túi hồ sơ (đã thực hiện)	Đã thực hiện (chỉ bổ sung giá trị và thời gian thực hiện hợp đồng)	Theo thời gian	48,5 tháng	Giá gói thầu không bao gồm dự phòng
2	BSWW-23: Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước phân bổ sung	25.086,4	1.099.316,8	Vốn WB và vốn ngân sách đối ứng	NCB (đấu thầu cạnh tranh trong nước); 01 túi hồ sơ (đã thực hiện)	Đã thực hiện (chỉ bổ sung thời gian thực hiện hợp đồng)	Theo đơn giá điều chỉnh	405 ngày	Giá gói thầu đã bao gồm 10% dự phòng
3	BSWW-24: Lập hồ sơ cấp phép xả thải	493,5	21.625,8	Vốn ngân sách đối ứng	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2017	Tron gói	02 tháng	Giá gói thầu đã bao gồm 5% dự phòng